

		2020										2021		2022		2023				
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
設計工程	設計工程	基本設計					実施設計													
	屋形町聖堂建設委員会	9/4 (役員会) 協議	協議	11/19建設委員会 承認	承認	1/15建設委員会 承認		3/9テレビ会議 協議			6/8テレビ会議	7/20建設委員会 承認								
	大阪大司教区	9/20コスト比較検討表 要望	10/25予算提示 要望	11/19建設委員会 承認	12/4役員会 承認	1/8役員会 承認	1/29現調	3/25役員会承認												
	工ム設計	修正	作成	修正	修正				事前協議	実施設計図書作成										
主要工程項目	○基本プランの決定 ○必要数量確定 ○外観の方向性 ○建築予算の調整		○プランと外観の整合 ○仕上げ材の提案	○各種協議機関事前相談 ○敷地測量	○設備詳細仕様打合せ ○仕上げ詳細検討 ○教会管理運営に関して(防犯、管理、施錠)	○材料カラースキーム提示		○現地地質調査(近接場所)		○減額案作成		○アスベスト調査	○PC工法見直し	○減額案概算見積作成						
教会行事			教皇様来日	クリスマス			四旬節	復活祭												
設計・建設工事工程	設計工程・工事工程	実施設計					見積合わせ			解体撤去				施工(10ヶ月)						
	屋形町聖堂建設委員会							4/18建設委員会 仮聖堂準備												
	大阪大司教区		捺印		2/22現場説明会	3/29見積締切	業者選定	4/21役員会承認	着工前会議	着工前会議	安全祈願式	第一回現場定例会議	第二回現場定例会議	第三回現場定例会議	第四回現場定例会議	第五回現場定例会議				
	工ム設計	申請書作成	確認申請	省エネ届出	※4/1省エネ法改正	業者選定	契約													
主要工程項目		○現説要綱作成			○業者見積照査 ○VE調整 ○別途項目の調整 ○ネゴシエーション	仮設工事 外部仕上げ工事 内部仕上げ工事 外構工事 1階上部躯体工事 1階躯体工事 土間工事 基礎工事 地盤改良工事	足場設置 アスベスト処理工事	解体工事	準備工・仮囲い・仮設計図書類提出											
教会行事		クリスマス			四旬節	復活祭(4/4)													クリスマス	
建設工事工程	設計工程・工事工程																			
	屋形町聖堂建設委員会	(上様式) 第六回現場定例会議	第七回現場定例会議	第八回現場定例会議	第九回現場定例会議	第十回現場定例会議														
	大阪大司教区																			
	工ム設計																			
主要工程項目	養生	屋根工事・サッシ取付 内部建具間仕切り工事	外壁仕上げ工事 内部塗装仕上げ工事	解体・仮囲い撤去 床仕上げ工事	各種手直し工事 主事・消防検査 施工者検査 施工主・監理者検査															
教会行事			四旬節	復活祭(4/17)																